

PEP EC-L1248 - Plan de Ejecución del Programa

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% comple	2021												2022					2023					2024					2025					2026			
							E	M	M	J	S	N	E	M	M	J	S	N	E	M	M	J	S	N	E	M	M	J	S	N	E	M	M	J	S	N	E	M				
0	0	EC-L1248: Programa de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón de Portoviejo	1881 días	3/12/2018	1/5/2026	9%																																				
1	1	Componente Nro. 1: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en varias parroquias del Cantón de Portoviejo	1315 días	2/2/2021	1/5/2026	6%																																				
2	1.1	Sistema de potabilización construido	1011 días	27/7/2021	13/8/2025	4%																																				
29	1.1.2	O-001. Sistema de captación, aducción de agua cruda, Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del sitio Mancha Grande - Construida	845 días	25/11/2021	10/4/2025	2%																																				
30	1.1.2.1	Documentos de Licitación de Sistema de Potabilización (captación aducción de agua cruda, PTAP, Tanque de almacenamiento Mancha Grande) - Elaborados	110 días	25/11/2021	4/5/2022	95%																																				
31	1.1.2.2	Obra de Sist. Capt. Aduc. Agua Cruda, PTAP, Lin. Imp. A Tanque Mancha Grande - Adjudicada	136 días	5/5/2022	21/11/2022	0%																																				
49	1.1.2.3	Contrato Obras Sistema de Potabilización (captación aducción de agua cruda, PTAP, Tanque de almacenamiento Mancha Grande) - Suscrito	15 días	22/11/2022	12/12/2022	0%																																				
50	1.1.2.4	Sist. Capt. Aduc. Agua Cruda, PTAP, Lin. Imp. A Tanque Mancha Grande - Ejecutados	564 días	13/12/2022	13/3/2025	0%																																				
287	1.3	Sistemas de distribución de AP construidos	1283 días	18/3/2021	1/5/2026	5%																																				
288	1.3.1	O-002. Sistemas de drenaje pluvial y agua potable de la parroquia Crucita - Construidos	735 días	18/3/2021	27/2/2024	29%																																				
289	1.3.1.1	Documentos de Licitación-Estudios Sistemas de drenaje pluvial y agua potable de la parroquia Crucita - Elaborados	100 días	18/3/2021	6/8/2021	100%																																				
293	1.3.1.2	Contrato Sistemas de drenaje pluvial y agua potable de la parroquia Crucita - Adjudicado	225 días	10/8/2021	5/7/2022	81%																																				
313	1.3.1.3	Contrato Sistemas de drenaje pluvial y agua potable de la parroquia Crucita - Suscritos	15 días	6/7/2022	26/7/2022	0%																																				
314	1.3.1.4	Sistemas de drenaje pluvial y agua potable de la parroquia Crucita - Ejecutados	395 días	27/7/2022	27/2/2024	0%																																				

Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Línea base		Resumen		Fecha límite	
Tarea		solo fin		División de la línea base		Resumen manual			
División		solo duración		Hito de línea base		Resumen del proyecto			
Progreso de tarea		Tareas críticas		Hito		Tareas externas			
Tarea manual		División crítica		Progreso del resumen		Hito externo			